

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Вёшкинская основная общеобразовательная школа Кадыйского

муниципального района Костромской области

Подрядчик(Субподрядчик)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 5»

Стройка:

Ремонтные работы в МКОУ Вёшкинская ООШ (замена окон, дверей, ремонт отопления и электрики в спортзале и раздевалке) по адресу:

Костромская область, Кадыйский район, п. Вёшка, ул. Школьная д.1а

Объект:

Ремонтные работы в МКОУ Вёшкинская ООШ (замена окон, дверей, ремонт отопления и электрики в спортзале и раздевалке) по адресу:

Костромская область, Кадыйский район, п. Вёшка, ул. Школьная д.1а

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	15/2021	
дата	12	05 2021
Вид операции		
Отчетный период		
с		по
15.07.2021		03.08.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **374.521** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **0.531** тыс. руб.
монтажных работ: **3.189** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.170** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **1.582** тыс. руб.

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)".

Номер по позиции порядку по смете	Наименование работ		Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	Выполнено работ	
						цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ДВЕРИ							

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

1		2		3		4		5		6		7		8	
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01															
1.		27. Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных													
		E56-9-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										100 шт	0.02	1 064.75	21
		Накладные расходы													
		Сметная прибыль													
2.		28. Строительный мусор													
		C999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										т	0.048		17
		13													
3.		29. Снятие дверных полотен													
		Объем: (0.02)*2.4													
		E56-10-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										100 м2	0.018	288.06	5
		Накладные расходы													
		Сметная прибыль													
4.		30. Строительный мусор													
		C999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										т	0.02124		4
		3													
5.		31. Установка коробок в деревянных стенах: нерубленных в дверных проемах площадью более 3 м2 (Установка колод)													
		Объем: (0.018)*1.18													
		E10-01-043-08 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										100 м2	0.0506	6 472.83	328
		применит)													
		Объем: 2.3*1.1*2													
		Добавл.ресурсы: C11.2-02.06-0001: / М-(5775.00=25.00*231) /													
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15													
		Накладные расходы													
		Сметная прибыль													
													106%		29
													=(118*0.9)		
													54%		15
													=(63*0.85)		
6.		32. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2													
		E10-01-047-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)										100 м2	0.0506	12 321.89	623
		Объем: 1.1*2.3*2													
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15													

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы				106%		112
	Сметная прибыль				=(118*0.9)		57
7.	33. Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2		C11.3-01.02-000 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м2	5.06 =(63*0.85)	1 499.08	7 585
		Объем: (0.0506)*100.0					
8.	34. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную		T01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1 т груза	0.06924	42.98	3
		Объем: 0.048+0.02124					
9.	35. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км		T03-21-01-087 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1 т груза	0.06924	41.73	3
		Объем: 0.048+0.02124					

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

8 568

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

10.	36. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах		E56-1-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.03	594.69	18
	Накладные расходы				82%		15
	Сметная прибыль				62%		11
11.	37. Строительный мусор		C999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	т	0.0771		
		Объем: (0.03)*2.57					
12.	38. Снятие оконных переплетов: остекленных		E56-2-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.042	398.87	17
	Накладные расходы				82%		14

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	Форма КС-2
13.	39.	Сметная прибыль Строительный мусор	С999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Т	62% 0.14364		11	
14.	40.	Объем: (0.042)*3.42 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	Е56-3-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.042	761.66	32	
15.	41.	Накладные расходы Сметная прибыль Строительный мусор	С999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Т	82% 62% 0.147		26 20	
16.	42.	Объем: (0.042)*3.5 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	Е10-01-034-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.042	12 405.26	521	
		Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15 Накладные расходы			106% =(118*0.9)		99	
		Сметная прибыль			54% =(63*0.85)		50	
17.	43.	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСР 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСР 12-13,5, площадью 1,53 м2	С11.3-02.03-000 3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м2	4.2	829.25	3 483	
18.	44.	Объем: (0.042)*100 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	Е10-01-035-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.045	2 392.97	108	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы			106% =(118*0.9)		10	
		Сметная прибыль			54% =(63*0.85)		5	

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	45.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	C11.3-03.14-100 0 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 шт	0.675	3.15	2
20.	46.	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	C11.3-03.01-000 6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м	4.545	46.61	212
21.	47.	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	E10-05-013-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.025	2 670.89	67
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15					
		Накладные расходы			106%		15
		Сметная прибыль			=(118*0.9)		
					54%		8
22.	48.	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	C01.6-01.02-000 8 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м2	2.625	20.47	54
		Объем: (0.025)*105.0					
23.	49.	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	E15-02-041-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.025	3 684.29	92
		Накладные расходы			95%		10
		Сметная прибыль			=(105*0.9)		
					47%		5
24.	50.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	C14.5-01.10-002 5 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт.	2	72.80	146

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	51. Установка уголков ПВХ на клею		E10-01-036-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.294	101.72	30
		Объем: $(1+1.4)*2*3+4*0.3*3+(1.4+1.4+1)*3$					
		Начисления: $H51=1.25$, $H53=1.15$					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			106%		20
					$=(118*0.9)$		
					54%		10
					$=(63*0.85)$		
26.	52. Уголок из ПВХ, размер 15x15 мм		C11.3-03.13-004 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 м	1.818	20.40	37
		Объем: $((1+1.4)*2*3+4*0.3*3)*1.01$					
27.	53. Уголок из ПВХ, размер 50x50 мм		C11.3-03.13-004 8 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 м	1.1514	54.50	63
		Объем: $(1.4+1.4+1)*3*1.01$					
28.	54. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (водоотливы и наличники)		E12-01-008-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м2	0.0441	318.37	14
		Объем: $4.5*0.3+10.2*0.3$					
		Начисления: $H51=1.25$, $H53=1.15$					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			108%		2
					$=(120*0.9)$		
					55%		1
					$=(65*0.85)$		
29.	55. Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		C08.1-02.03-002 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	п.м	4.5	26.41	119
30.	56. Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием		C08.1-02.03-005 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м	12	38.82	466

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Форма КС-2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							
Раздел 4. ДВЕРИ							
5 481							

31.	57.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	Е10-01-047-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м ²	0.084	12 321.89	1 035
		Объем: 4*2.1*1					
		Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15					
		Накладные расходы			106%		186
		Сметная прибыль			=(118*0.9)		
					54%		95
					=(63*0.85)		
32.	58.	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м ²	С11.3-01.02-000 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м ²	8.4	1 499.08	12 592
		Объем: (0.084)*100					

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
13 627							

Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ СПОРТЗАЛ

33.	83.	Пневматическое испытание газопроводов (отопления)	Е19-01-015-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 применит)	100 м	0.12	495.70	59
		Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15					
		Накладные расходы			115%		60
		Сметная прибыль			=(128*0.9)		
					71%		37
					=(83*0.85)		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							
59							

Раздел 6. ОТОПЛЕНИЕ РАЗДЕВАЛКА

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6							
59							

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	95.	Установка радиаторов: стальных	E18-03-001-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 кВт	0.02316	2 073.15	48
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15					
		Накладные расходы			115%		17
		Сметная прибыль			=(128*0.9) 71%		11
35.	98.	Радиаторы отопительные алюминиевые TENRAD AL 350/100	C ТЦ 18.5.10.04	секция	20	90.48	1 810
		Поправки: M: =690.33/1.2/6.68*1.02*1.03					
36.	100.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	E16-04-005-02 (Приказ № 172/пр от 30.03.2020)	100 м	0.2	270.62	54
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15					
		Накладные расходы			115%		32
		Сметная прибыль			=(128*0.9) 71%		20
37.	101.	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	C24.3-02.05-003 4 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	м	20.5	17.44	358
		Объем: (0.2)*102.5					
38.	102.	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	C24.1-02.01-000 4 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	28.6	10.37	297
		Объем: (0.2)*143.0					
39.	103.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	C01.7-17.09-006 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	3	23.79	71

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	104.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	C24.3-05.07-003 6 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	4	8.75	35
41.	105.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 25x3/4"	C24.3-05.07-011 7 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 шт	0.8	273.50	219
42.	106.	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	C24.3-05.15-019 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	4	1.02	4
43.	107.	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	C24.3-05.16-011 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	20	1.89	38
44.	108.	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 25мм	C24.3-05.16-013 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	20	1.02	20
45.	109.	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм	C23.1-02.06-004 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 шт	1	57.50	58
46.	110.	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	C20.2-05.02-001 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.2	38.00	8
47.	111.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	E26-01-017-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	10 м	0.2	136.46	27
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15					
		Накладные расходы			90%		5
					=(100*0.9)		
		Сметная прибыль			60%		4

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	112.	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 9 мм	C12.2-07.05-003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	=(70*0.85) 0.022	268.76	6
49.	113.	Пневматическое испытание газопроводов (отопления) Объем: (0.2)*10/100*1.1	E19-01-015-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 применит)	100 м	0.2	495.70	99
		Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			115% =(128*0.9)		99
50.	114.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	T01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1 т груза	=(83*0.85) 0.10556	42.98	61
51.	115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км	T03-21-01-087 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1 т груза	0.10556	41.73	5
							4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6							
Раздел 7. ЭЛЕКТРИКА СПОРТЗАЛ							
52.	119.	Демонтаж кабеля	E67-3-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.25	75.50	19
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			85% 65%		16 12
53.	120.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	E67-4-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.1	50.24	5
		Накладные расходы					
					85%		4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
54.	121.	Демонтаж: выключателей, розеток	E67-4-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.02	45.55	1
		Накладные расходы			85%		1
		Сметная прибыль			65%		1
55.	122.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	Ц08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.4	206.76	83
		Накладные расходы			95%		59
		Сметная прибыль			65%		40
56.	123.	Кабель-канал (короб) Рувинил 25х16мм	С ТЦ_20.2.05.04_	м	40	3.14	126
57.	124.	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	Ц08-03-591-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.01	456.45	5
		Накладные расходы			95%		3
		Сметная прибыль			65%		2
58.	125.	Выключатели двухклавишный для открытой проводки МАКЕЛ	С ТЦ_20.4.01.01_	шт	1	12.57	13
59.	126.	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	Ц08-03-591-08 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.02	454.03	9
		Накладные расходы			95%		7
		Сметная прибыль			65%		5
60.	127.	Розетка открытой проводки МАКЕЛ	С ТЦ_20.4.03.05_	100 шт	0.02	15.72	
61.	128.	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	Ц08-02-402-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.7	193.15	135
		Накладные расходы			95%		79
		Сметная прибыль			65%		54
62.	129.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	С21.1-06.09-015 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1000 м	0.0408	4 832.12	197

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	Форма КС-2
63.	130.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	Объем: 40*1.02 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1000 м	0.0306	6 920.41	212
64.	131.	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	Объем: 30*1.02 Ц08-03-594-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.14	1 077.47	151
65.	132.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(Установка решеток на светильники)	Накладные расходы Сметная прибыль		95% 65%		124 85
66.	133.	Светильник светодиодный для спортзалов с решеткой	Е20-02-002-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 применит)	шт	14	15.17	212
67.	134.	Коробка установочная У-92	С ТЦ 20.3.04.08 С20.5-02.11-004 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	14 2	673.46 8.31	9 428 17

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

Раздел 8. ЭЛЕКТРИКА РАЗДЕВАЛКА	10 613
--------------------------------	--------

68.	135.	Демонтаж кабеля	Е67-3-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.2	75.50	15
		Накладные расходы Сметная прибыль			85% 65%		13 10

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	136.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	E67-4-5 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.03	145.98	4
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			85%		3
70.	137.	Демонтаж: выключателей, розеток	E67-4-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.01	45.55	3
71.	138.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	Ц08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.3	206.76	62
		Накладные расходы			95%		44
		Сметная прибыль			65%		30
72.	139.	Кабель-канал (короб) Рувинил 25x16мм	C ТЦ 20.2.05.04_	м	20	3.14	63
73.	140.	Кабель-канал (короб) Рувинил 40x40мм	C ТЦ 20.2.05.04_	м	10	7.20	72
74.	141.	Выключатель: одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	Ц08-03-591-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.04	424.07	17
		Накладные расходы			95%		12
		Сметная прибыль			65%		8
75.	142.	Выключатели одноклавишный для открытой проводки MAKEL	C ТЦ 20.4.01.01_	шт	4	11.26	45
76.	143.	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	Ц08-02-402-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.6	193.15	116
		Накладные расходы			95%		67
		Сметная прибыль			65%		46
77.	144.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	C21.1-06.09-015 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1000 м	0.0306	4 832.12	148
		Объем: 30*1.02					

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	Форма КС-2
78.	145.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	C21.1-06.09-015 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1000 м	0.0306	6 920.41	8	212
79.	146.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем: 30*1.02	E69-2-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 отверстий	0.04	45.72	2	
		Накладные расходы						
		Сметная прибыль			78%			
80.	147.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (3 отверстия доп. в 1 кирпич)	E69-2-2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 отверстий	0.03	45.04	1	1
		Начисления: H48= 2						
		Накладные расходы						
		Сметная прибыль			78%			1
81.	148.	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	Ц08-03-594-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.04	1 077.47	1	43
		Накладные расходы						
		Сметная прибыль			95%			35
82.	149.	Светильник светодиодный накладной 595х595 опал			65%			24
83.	150.	Коробка установочная У-92	С ТЦ 20.3.03.07 С20.5-02.11-004 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	4	236.04		944
				шт	4	8.31		33

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						
		Раздел 9. ЭЛЕКТРИКА КОРИДОР И ЗАМЕНА ШИТА						1 777

84.	151.	Демонтаж кабеля	E67-3-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.1	75.50	8	
-----	------	-----------------	--	-------	-----	-------	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль			85%		7
85.	152.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	E67-4-5 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.02	145.98	5
							3
		Накладные расходы			85%		3
		Сметная прибыль			65%		2
86.	153.	Демонтаж: выключателей, розеток	E67-4-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.01	45.55	
87.	154.	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	Ц08-03-591-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.01	424.07	4
		Накладные расходы			95%		3
		Сметная прибыль			65%		2
88.	155.	Выключатели одноклавишный для открытой проводки МАКЕЛ	С ТЦ_20.4.01.01_	шт	1	11.26	11
		Объем: (0.01)*100					
89.	156.	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	Ц08-02-402-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 м	0.2	193.15	39
		Накладные расходы			95%		23
		Сметная прибыль			65%		16
90.	157.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	С21.1-06.09-015 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	1000 м	0.0204	4 832.12	99
		Объем: 20*1.02					
91.	158.	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	Ц08-03-594-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	100 шт	0.02	1 077.47	22
		Накладные расходы			95%		17
		Сметная прибыль			65%		12
92.	159.	Светильник светодиодный накладной 595x595 опал	С ТЦ_20.3.03.07_	шт	2	236.04	472

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	160.	Коробка установочная У-92	C20.5-02.11-004 1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	1	8.31	8
94.	161.	замена щита Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Демонтаж щита)	Ц08-03-599-09 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 применит)	шт	1	8.11	8
		Начисления: H3= 0.3, H4= 0.3, H5= 0.3, H47= 0, H48= 0					
		Накладные расходы			95%		8
		Сметная прибыль			65%		5
95.	162.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	Ц08-03-599-09 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	1	70.07	70
		Накладные расходы			95%		24
		Сметная прибыль			65%		16
96.	163.	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220x300x125 мм	C20.4-04.02-002 2 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	1	181.15	181
97.	164.	Прибор или аппарат	Ц08-03-575-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	шт	12	10.60	127
		Накладные расходы			95%		117
		Сметная прибыль			65%		80
98.	166.	Шины N (PE)	C ТЦ 20.5.03.03_	шт	2	17.03	34
99.	167.	Изолятор к шине N	C ТЦ 20.5.03.03_	шт	2	2.62	5
100.	168.	Выключатель нагрузки ВН-32/3П	П ТЦ 62.1.01.00_ Оборудование	шт	1	321.63	322
101.	169.	Выключатели автоматические ВА 47-29- 1P 16A	П ТЦ 62.1.01.09_ Оборудование	шт	9	23.24	209

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					1 622

		ИТОГО ПО АКТУ					44 908
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					531
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					531
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 061
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 119-121, 135, 136, 151, 152; %=95 - по стр. 122, 124, 126, 128, 131, 138, 141, 143, 148, 154, 156, 158, 161, 162, 164)					667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 119-122, 124, 126, 128, 131, 135, 136, 138, 141, 143, 148, 151, 152, 154, 156, 158, 161, 162, 164)					461
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 189
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 887
		МАТЕРИАЛОВ -					4 467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 27, 29, 36, 38, 40; %=106 - по стр. 31, 32, 42, 44, 47, 51, 57; %=95 - по стр. 49; %=108 - по стр. 54; %=115 - по стр. 83, 113; %=90 - по стр. 111; %=78 - по стр. 146, 147)					724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 27, 29, 36, 38, 40; %=54 - по стр. 31, 32, 42, 44, 47, 51, 57; %=47 - по стр. 49; %=55 - по стр. 54; %=71 - по стр. 83, 113; %=60 - по стр. 111; %=50 - по стр. 146, 147)					407
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					42 018
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 95, 100, 132)					205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 95, 100, 132)					128
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 747
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15
		ВСЕГО ПО АКТУ					47 500
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 596
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					996
		Всего по смете без НР и СП					44 908
		НР с к=0,7			0.7		1 117
		СП с к=0,9			0.9		896
		Итого по УСНО с НР и СП					46 856
		Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)					179
		Стоимость эксплуатации машин					156
		Разница ЭМ-ЭПМ					31
		НДС от (ЭМ-ЭПМ)			0.2		43 167
		Сметная стоимость материалов					8 633
		НДС от стоимости материалов			0.2		55 520
		Итого					17

< 7-1 МДС-2021 * 1-01 * 1 >		Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01					Форма КС-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	НДС в НР (0,1712*0,20=0,03424)				0.03424		38	
	НДС в СП (0,15*0,20=0,03)				0.03		27	
	Итого по УСНО с НДС						55 511	
	Итого						56 066	
	С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				6.68		374 521	



А.М. Потапов

(должность, подпись, Ф.И.О)



А.А. Панков

(должность, подпись, Ф.И.О)